



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานแผนและงบประมาณ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลซำ

ที่ จบ ๕๕๗/๐๑ (วพ)/๖๔๕

วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลซำ

ตามที่เทศบาลตำบลซำ ได้จัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ภายหลังจากได้รับการจัดสรรงบประมาณ โดยรวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนา งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

งานแผนและงบประมาณ จึงขอรายงานผลการดำเนินงาน งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ผลการใช้จ่ายงบประมาณและแสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของเทศบาลตำบลซำ รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางพรปวีณ์ ศิลปสิทธิ์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ)

(นางสาวธีรดา จรทะผา)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ความเห็นปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ)

(นางสาวนันท์ภัทร ผิวจันทร์)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลซำ

ความเห็นนายกเทศมนตรี

(ลงชื่อ)

(นายณคม ปอห์)

นายกเทศมนตรีตำบลซำ

ผลการดำเนินงานตามโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

ลำดับ	โครงการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงานตามโครงการ			งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)
			ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน							
๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนซึ่งพัฒนาสาย ๒ ซอย ๓ บ้านนายไพฑูรย์ หมู่ที่ ๕	๒๖ มี.ค.-๑๑ ก.ค.๖๗	✓	-	-	๒๗๓,๖๐๐	๒๗๑,๐๐๐
๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนสายทุ่งเสาธง-ตะพอกมาด หมู่ที่ ๒	๑๙ มี.ค.๖๗-๖ ก.ย.๖๗	✓	-	-	๘๐๒,๕๐๐	๖๒๗,๐๐๐
๓	โครงการขุดลอกสระเก็บน้ำหนองแพบ หมู่ที่ ๙	๑๖ พ.ค.๖๗-๓๐ ก.ค.๖๗	✓	-	-	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐
๔	โครงการขุดลอกสระเก็บน้ำสนามกีฬา หมู่ที่ ๙	๑๕ พ.ค.๖๗-๗ ส.ค.๖๗	✓	-	-	๔๘๘,๑๐๐	๔๘๘,๐๐๐
๕	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายชะลอน้ำ หมู่ที่ ๒	๒๐ พ.ค.๖๗-๑๔ ส.ค.๖๗	✓	-	-	๔๖๑,๐๐๐	๔๖๑,๐๐๐
๖	โครงการปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนน คสล.ถนน ซึ่งพัฒนาสาย ๒ หมู่ที่ ๕	๑๙ มี.ค.๖๗-๑๒ พ.ย.๖๗	✓	-	-	๑,๐๗๒,๙๐๐	๙๔๗,๐๐๐
๗	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมคอสะพานข้าม คลองอิมั่ง หมู่ที่ ๑๑	๑๗ มิ.ย.๖๗-๑๑ ก.ย.๖๗	✓	-	-	๑๔๖,๕๐๐	๑๔๖,๕๐๐
๘	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมคอสะพานข้ามคลอง ช่างข้าม หมู่ที่ ๑๐,๑๑	๑๗ มิ.ย.๖๗-๑๙ก.ย.๖๗	✓	-	-	๑๓๐,๙๐๐	๑๓๐,๙๐๐
๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเี้ยมย่อย หมู่ที่ ๔	๒๖ มี.ค.๖๗-๑๔ พ.ย.๖๗	✓	-	-	๕,๓๒๔,๘๐๐	๕,๐๔๒,๐๐๐
๑๐	โครงการประเมินและปรับปรุงผังเมืองรวม เมืองชลุง จังหวัดจันทบุรี	๑ มิ.ย.๖๗-๓๐ ก.ย.๖๗	✓	-	-	๑๕๙,๐๐๐	๑๕๙,๐๐๐
รวม							๘,๖๗๒,๔๐๐

ผลการดำเนินงานตามโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

ลำดับ	โครงการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ	ผลการดำเนินงานตามโครงการ			งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)
			ดำเนินการแล้ว	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน							
๑๑	โครงการจัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย.๖๗	✓	-	-	๘,๗๖๔,๘๐๐	๘,๕๘๙,๖๐๐
๑๒	โครงการจัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพความพิการ	๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย.๖๗	✓	-	-	๑,๓๒๐,๐๐๐	๑,๑๔๙,๐๐๐
๑๓	โครงการจัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย.๖๗	✓	-	-	๑๐๒,๐๐๐	๘๒,๐๐๐
๑๔	โครงการทัศนศึกษาส่งเสริมศักยภาพ การเรียนรู้ นอกสถานที่	๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย.๖๗	-	-	✓	๑๕,๐๐๐	ยกเลิก โครงการ
๑๕	โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก	๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย.๖๗	✓	-	-	๔๐,๐๐๐	๒๖,๙๘๓
๑๖	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย.๖๗	✓	-	-	๑,๔๕๘,๐๐๐	๑,๒๔๖,๗๐๐
๑๗	อุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ค่าอาหารกลางวันให้นักเรียนใน โรงเรียนพื้นที่ตำบลช้าง	๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย.๖๗	✓	-	-	๑,๑๑๓,๐๐๐	๑,๐๘๖,๗๘๘
รวม							๑๒,๑๘๑,๐๗๑

ผลการดำเนินงานตามโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

[illegible]

ผลการดำเนินงานตามโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

[illegible]

ผลการดำเนินงานตามโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

[illegible]

ผลการดำเนินงานตามโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

ลำดับ	โครงการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ	ผลการดำเนินงานตามโครงการ			งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)
			ดำเนินการแล้ว	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
ด้านการบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน							
๓๘	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานให้บริการประชาชนตำบลช้าง	๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย.๖๗	-	-	✓	๓๐,๐๐๐	๐
๓๙	โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารงานและเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และบุคลากรของเทศบาลตำบลช้าง	๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย.๖๗	✓	-	-	๒๐,๐๐๐	ไม่ใช้งบฯ
๔๐	โครงการประชาคมท้องถิ่น	๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย.๖๗	✓	-	-	๑๐,๐๐๐	ไม่ใช้งบฯ
๔๑	โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลช้าง เขตเลือกตั้งที่ ๑ กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง	๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย.๖๗	✓	-	-	๒๐๐,๐๐๐	๑๖๔,๑๗๙
รวม							๑๖๔,๑๗๙
รวมงบประมาณทั้งสิ้น			๓๒	-	๙	-	๒๑,๔๙๗,๔๐๐